

景观设计业务 AI 提效调研汇报

汇报人：IT 负责人（协助公司 AI 提效推进）

汇报对象：公司领导层

日期：2026年7月8日

版本：v3.2（领导汇报版）

一、汇报目的

公司持续推进景观设计业务中的 AI 深入应用。作为 IT 负责人，我协助公司梳理 AI 提效策略、了解一线实际使用情况。近期与多地项目同事进行了多轮沟通，目的是：

- 了解 AI 在实际项目流程中的真实使用情况与体感差异；
- 辨析此前观察视角中可能存在的片面理解；
- 梳理当前影响提效与交付质量的实际难点；
- 提出可供领导审阅的改进方向，供后续决策参考；
- 纳入今日项目汇报中的活跃度与人力统筹观察，并提出日报格式建议。

本汇报基于沟通记录与流程梳理整理，不代表最终制度，部分工具方案尚未经本人或团队实测验证，文中已单独标明。

二、我此前的片面理解（调研前）

在开展本轮沟通之前，我对现状的判断大致如下——事后证明，其中若干点不够完整：

我此前的理解	问题所在
「不同团队 AI 使用热度差异，主要源于态度不同」	实际与工作阶段、工序特点关联更大；部分岗位 AI 多用于内部提效，成果不易被看见
「只要推动大家多学 AI，效率就会整体提升」	忽略了 AI 投入须与阶段精度要求匹配；前期快不等于全流程顺
「未确认方案前不打磨模型」可普遍适用	该原则合理，但若在概念阶段之外也被类推，易导致交底信息不足
「AI 出了图就可以往下流转」	未充分区分概念参考产出与可交接交付物；审核标准不清晰
难点主要在「推广覆盖面不够」	实际更难的是阶段衔接标准、专业判断与 AI 使用的边界

小结：我原先倾向于从「推广热度」看问题；调研后认为，更应从「流程、标准、阶段精度」系统性看问题。

三、调研后更新的认识

3.1 团队与项目阶段（中性描述）

公司景观设计业务由**多地设计团队**协同完成，人数约数十人量级，统一使用企业微信协作。各团队并非**固定承担某一阶段**，而是随项目周期参与不同阶段工作。当前因市场与项目结构原因，**部分团队前期创意工作占比较高，部分团队后期落地工作占比较高**——这是项目分布结果，不宜简单理解为固定的地域或团队分工。

3.2 设计四阶段（共识框架）

阶段	简称	典型交付物	精度要求
概念	Concept	PDF、SU（有时含 CAD）	SU 可相对简化；AI 可辅助提速，供客户比选
方案	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU 应达到相当精细程度
扩初/深化	DD	由 SU 转化而来的 CAD 图纸	图纸化环节；精度要求高
施工图	WD	施工图纸	精度要求最高

概念 Concept → 方案 CD → 扩初 DD → 施工图 WD
AI 可辅助 SU 应精细 图纸化 落地出图
★ 当前衔接问题多集中在 CD → DD

3.3 一线同事的补充视角（已融入，不具名）

经与多名一线同事沟通，以下几点与我的判断相互印证或补充了我的认识：

- **精细度**是设计与**管理**共同关心的议题；
- 从 SU 导出至 CAD **仍须大量细化**，高质量图纸依赖足够精细的模型——说明瓶颈在「衔接标准」，不仅是「有没有模型」；
- 概念阶段 AI 出图（效果图类工具）**效果有波动**，方案方向变更后往往须重新生成，宜作**可迭代草案**；
- AI 能扩展初期工作的能力边界，但**文字、图像等信息均须人工核对**，最终交付须可落地、数据可靠；
- 部分同事反映**日常工时压力较大**，若 AI 能切实减少重复性工作，对整体负荷有实际意义；
- 有同事提出希望公司**统一配备 AI 工具**，便于试错与经验共享——此点我纳入建议，待领导决策。

3.4 与领导层观点的对齐（我的明确态度）

本轮调研使我更加确信：**领导层关于 AI 的判断是正确的，我应在 IT 支持工作中充分贯彻。** 具体而言：

领导层观点	我的认识与态度
AI 是个人能力的扩展	完全认同。AI 让设计师在文案、参考、整理、多版比选等方面获得以往难以单独完成的辅助能力，这是已在一线得到验证的事实

领导层观点	我的认识与态度
AI 并不能完全替代人力	完全认同。从 SU 至 CAD 的细化、设计判断、客户沟通、审美取舍等环节，均需专业人员参与；AI 不能替代这一过程
设计行业的价值在于人的能力与审美	完全认同。景观设计的竞争力，体现在设计逻辑、空间品质、审美判断与落地把控；AI 产出须经过人的筛选、修正与定稿， 人的专业与审美是价值所在
深入 AI 是时代方向，应主动拥抱	完全认同。不论概念出图、后期读图还是流程辅助， 主动投入、持续试错、沉淀方法 ，是公司与个人都应做的战略选择——这与前述「人不能替代」并不矛盾，而是同一战略的两面

我建议的统一性：

拥抱 AI，是态度与方向；把关质量，是专业与责任。公司推进 AI 提效，目标是让人更强、流程更顺，而非用机器输出替代设计价值本身。

四、实际难点与根因（我的归纳）

难点 1：评价维度与工序特点未对齐

前期创意环节 AI 提效直观、成果易展示；后期沟通、深化、协调类工作中 AI 多用于纪要、函件等，**价值不易量化呈现**。若用同一套「创意产出」视角衡量各岗位，容易**低估**部分工序中 AI 的实际贡献，进而对推广效果产生误判。

根因：缺少按阶段、按场景分类的 AI 使用记录与评价方式。

难点 1.5：项目活跃度下降与阶段停滞（今日汇报观察）

在今日项目情况汇报中，我注意到不少项目突然**活跃度变冷**——表面看仍在进行，实则**长时间停留在同一阶段、缺乏可见进展**。这与流程衔接问题相互叠加，会进一步造成：

- 人力投入与项目状态不透明，难以从全局判断「谁在忙、谁可调配」；
- 阶段停滞若未记录原因（等待客户、交底返工、资源空档等），难以准确判断资源利用情况；
- 公司整体人力安排缺少前瞻依据，存在**浪费或错配**的风险。

领导层提出的方向（我支持）：请项目同事在日报中补充**未来 1-2 周的项目工作安排**，以便从全局视角统筹公司人力、减少空转。我认为这与 AI 提效、阶段标准建设是**同一套管理升级**，应一并推进。

根因：项目状态与人力计划缺少结构化、前瞻性的日常记录；日报格式不统一，难以汇总为可用的项目知识。

难点 2：CD→DD 衔接断层（当前最突出）

沟通中较集中的现象：

- 1. 部分环节对 AI 依赖较高，但**审核标准尚未统一**；
- 2. 中间 SU 信息不足时，下一环节难以理解完整空间与尺度；
- 3. 需较多时间返回上一阶段补充信息；
- 4. DD 阶段图纸表达不清时，后续环节返工增加。

一线反馈意涵：「只有模型足够精细，才能做出高质量 CAD」；「从 SU 提取后仍须大量细化」。

根因：阶段精度要求未分级、交接 checklist 不健全、对 AI 产出的定位不清（草案 vs 可流转交付物）。

难点 3：「不打磨模型」的适用范围理解不一

管理导向（合理）	一线实际（同样合理）
方案未确认前，不宜大量精磨模型	部分客户在未确认阶段即需较清晰的空间、尺度、材质信息
深入使用 AI 提效	提速后中间产物易停留在「够用即可」
流程与成本需统筹	不同客户澄清度要求不同

根因：「不打磨」应主要适用于**概念比选**；进入 CD 后 SU 须达到相应精细度。「不打磨」≠「不交底」。

难点 4：专业能力与 AI 使用需同步建设

领导层关注 AI 应帮助扩展能力、提升专业水平——**这一判断与我调研结论一致**：AI 是能力的延伸，不是人员的替代；设计价值仍系于人的专业素养与审美判断。一线反映的问题在于：若 AI 产出未经核对即流转，或交接标准不清，质量波动与协作成本会上升。解决路径是 **AI 与专业同步建设**，而非二选一。

难点 5：合同节点与交付标准

DD 为合同节点时，若最低交付标准不明确，可能出现**为满足节点而简化交付**的情况，隐性返工成本难以被记录。

难点 6：后期 AI 投入结构待优化

后期最需要读图、审标准、比版本；当前 AI 应用仍偏前期。此判断来自调研与行业信息，**具体工具效果本人尚未完成验证**（见第六节）。

五、改进方向建议（供领导审阅）

5.1 建立分级交付标准（L1 / L2 / L3）

级别	适用	SU/交付要求	流转
L1 内部草案	概念内部比选	体块 + 分区	仅限内部
L2 客户方案包	对客户汇报、CD 早期	尺寸、竖向、动线、 主要材质 可读	高澄清客户宜达 L2 上沿
L3 可交下一环节	CD 完成 → DD 前	满足 Handoff 交底标准	经设计审核确认

与管理口径衔接：

- 「未确认前不精磨」= 不做 L3 级深化；
- 「未确认前仍需交底」= 对客户项目至少 L2；
- 设 **轻量交底工时**（如 0.5-1 人天/包）：补充尺寸、标高、剖面、图层、材质——**属交底，非精磨**。

立项时增加客户档位：A 高澄清 / B 标准 / C 内部。

5.2 L2 最小交底清单（建议试行）

- ☐ 功能分区清楚
- ☐ 主要动线可读
- ☐ 关键控制尺寸已标注
- ☐ 竖向/标高有表达
- ☐ 效果图与 SU 主空间一致
- ☐ **主要材质已表达**（铺装、饰面、主要景观元素等）
- ☐ 图层命名符合规范
- ☐ 待定项清单

5.3 分阶段 AI 使用边界

阶段	AI 宜辅助	须专业人员把关
概念	氛围参考图、文案、Prompt 辅助	方案逻辑；AI 图仅为草案，方向变更须重生成
CD	汇报排版、交底辅助标注	SU 精度、平面与模型一致
DD	图层整理、目录、说明批处理	图纸化精度；SU 导出后细化
WD	纪要、函件、规范摘要辅助	构造、尺寸、现场衔接

我建议的内部口径：

AI 用于提效与扩能；各阶段专业判断与交付标准不可替代。概念阶段 AI 产出须经核对后方可进入正式流程。

5.4 统一审核与交接机制

各阶段交付前对照 checklist 自检与互检；AI 产出**须经人工审核后**标记为「可流转」。交付物状态建议：草案 → 待审核 → 可流转。

5.5 返工记录（建议纳入日报/项目记录）

代码	含义
R1	交底不足
R2	图纸化表达不清
R3	档位错配
R4	客户变更（单独统计）
R5	AI 产出未经审核即流转
R6	流程绕行（如为节点简化交付）

建议连续记录 4-8 周，用数据呈现衔接成本，**避免仅凭印象判断**。

5.6 合同节点与 DD 最低交付包

建议明确 DD 节点对应的**最低交付标准**，与收款节点对齐；流程调整须在项目记录中注明。

5.7 AI 工具配备（待领导决策）

调研中同事提出统一配备 AI 工具、建立 Prompt 案例库的需求。作为 IT 负责人，我建议领导择机评估工具清单与采购方式，由 IT 配合落地账号、培训与案例库建设。

5.8 统一日报格式（支撑项目知识库与人力统筹）

领导提出日报须反映**未来 1-2 周工作安排**，我赞同，并建议借此机会**固定日报格式**——既满足管理统筹，也便于沉淀**项目知识库**（项目阶段、卡点、计划、返工等结构化信息，由 IT 协助汇总维护）。

建议日报固定模板（每日填写）

【日期】YYYY-MM-DD

【填写人】

一、今日完成

项目1：（阶段 Concept/CD/DD/WD）简述今日产出

项目2：...

二、未来 1-2 周计划（必填）

项目1：

- 当前阶段：
- 计划交付物：

- 主要工作项（逐条）：
- 预计工时/优先级：

项目2：...

三、卡点与需协调（无则填「无」）

项目：

- 停滞原因：（等待客户 / 交底不足 / 资源待分配 / 其他）
- 需协调事项：

四、返工记录（无则填「无」）

项目：

- 返工类型：R1 / R2 / R3 / R4 / R5 / R6
- 涉及阶段：
- 耗时（小时）：
- 简要说明：

五、AI 使用（可选，建议逐步填写）

- 项目：
- 场景：（概念出图 / 文案 / 纪要 / 图纸辅助 等）
- 是否有用 / 待核对项：

模板设计说明

板块	管理价值	知识库价值
今日完成	了解实际产出	项目时间线、阶段进展
未来 1-2 周计划	全局人力安排、预判空档与过载	项目路线图、资源计划
卡点与协调	解释项目停滞、推动协同	风险与阻塞知识库
返工记录	质量与衔接成本可见	阶段交接问题库
AI 使用	AI 提效案例积累	Prompt 与场景库

我的建议： 先在企业微信收集表或日报群中试行该格式 2-4 周；由 IT 协助定期汇总，形成**项目活跃度与人力前瞻表**，一并呈报领导。

六、后期 AI 辅助工具——初步了解，待验证

重要说明： 本节内容来自行业调研、同行交流与公开产品信息，**本人及团队尚未完成系统性实测**。下列工具仅作**方向性参考**，是否引入、如何试点，须经评估与小范围验证后再向领导汇报结论。

6.1 后期可能适用的场景（待验证）

场景	初步了解的方向	验证状态
快速理解图纸内容	图纸摘要、健康度报告类工具	未验证
图层/命名规范检查	CAD 插件或 PDF 审图类平台	未验证
对照公司标准检查	可上传内部标准的审图平台	未验证
两版图纸对比	PDF 智能对比类功能	未验证
植物标注检查	景观 CAD 插件自带检查功能	未验证
自建定制检查	AI + CAD 脚本桥接 + 公司标准	未验证，技术成本待评估

6.2 调研中提及的工具类型（不构成采购建议）

以下名称仅记录调研来源，不代表公司应采购或已评估完成：

- 通用图纸审阅与标准对照类平台（如行业中的 Nomic、UptoCode 等）
- PDF 图纸对比类功能（如 Bluebeam Smart Overlay 等）
- 景观 CAD 生态中的标注检查、树木保护等插件（如 Land F/X、CanopyCode 等）
- 开源或自建的 DWG 检查方案（如 AI-2D-Checker、AutoCAD MCP 等）

我的态度： 后期工具须先选 1-2 个场景、用真实项目做小范围试点，再判断是否推广。目前不宜下结论说「应全面引入」。

6.3 若领导同意试点，我建议的验证路径

1. **第一步：** 选 DD 阶段「图纸健康检查」或「版本对比」单一场景；
2. **第二步：** 1-2 个项目、2-4 周试用，记录耗时与问题发现率；
3. **第三步：** 向领导提交**验证报告**后，再议是否扩大或配备。

七、建议的推进节奏

阶段	动作	负责人建议
近期	试行 L2 交底清单；启动返工记录；推行统一日报格式（含 1-2 周计划）	IT 协助协调、汇总
1-2 月	统一概念阶段 AI 使用口径；评估工具配备	IT + 行政/采购
2-4 月	立项纳入客户档位与 L1/L2/L3；后期 AI 工具小范围验证	IT 主导技术验证
持续	双周案例分享；月度返工与 AI 使用数据汇总	各团队轮流，IT 汇总

八、向领导层的汇报陈述（可直接引用）

本人作为 IT 负责人，协助公司推进景观业务 AI 提效，在近期多地同事沟通基础上完成本梳理。
我此前将差异较多理解为「推广热度不均」，这一认识是片面的。 实际差异主要来自项目阶段不同、工序特点不同、客户预期不同，以及 CD→DD 衔接标准不清晰。

我完全认同领导层判断：AI 是个人能力的扩展，并不能完全替代人力；对设计行业而言，人的专业能力与审美恰恰是价值所在。同时，深入拥抱 AI 是时代方向，公司应主动投入。二者统一为：
AI 扩能，人把关；主动拥抱，专业定价值。

今日汇报中，我亦观察到不少项目活跃度变冷、长期停留同一阶段。领导提出日报须记录未来 1-2 周工作安排以统筹人力，我支持并建议固定日报格式，既服务全局人力安排，也便于 IT 协助沉淀项目知识库。

当前流程上的突出难点仍是：「深入用 AI」与「各阶段可衔接交付」之间的平衡——概念阶段 AI 合理，但 SU 交底与 DD 图纸化标准须同步明确。后期 AI 审图类工具本人尚未验证，建议小范围试点后再汇报结论。

建议领导审议：① 分级交付标准；② 分阶段 AI 边界；③ 统一日报格式与返工记录；④ DD 节点与最低交付包；⑤ AI 工具配备与 IT 支持方案。

目标是：流程更顺、标准更清、人力可统筹、AI 助力提效与专业能力建设。

九、我的下一步工作

1. 将本汇报与核心同事做最后一轮事实核对（如有偏差继续修正）；
2. 若领导原则认可，协助起草《阶段交付与 AI 使用指引》试行稿；
3. **设计并推行统一日报格式**，试点 2-4 周后由 IT 汇总项目活跃度与人力前瞻表；
4. 设计后期 AI 工具验证方案，**完成试点后再提交验证报告**；
5. 推动返工记录与 AI 使用案例纳入日报，协助维护项目知识库。

本文件为 IT 负责人协助 AI 提效的内部调研汇报，部分工具信息待验证，不代表公司最终政策或采购决定。